

# ボーリング柱状図

調査名 一般国道375号(引字根工区)道路改良事業に伴う測量・地質調査・解析等業務(交付金)

ボーリングNo.	5	2	3	2	1	6	6	2	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	BP-7V		調査位置	広島県三次市日下町地先			北緯	34° 48' 25.9560"								
発注機関	広島県北部建設事務所			調査期間	平成28年 8月 9日～平成28年 8月25日			東経	132° 46' 54.4970"							
調査業者名				主任技師				現代理人				コ定者				
孔口標高	169.37m	角			方			地盤勾配			使用機種	東邦地下工機D-1型		ハンマー	半自動型	
総掘進長	20.00m	度	0°		向	0°		試錐機	エンジン		ヤンマーディーゼルNFD-9		ポンプ	東邦地下工機BG-3C		

標尺	標高	深	柱状	岩種	色	硬軟	割れ目	風変	記	コア採取率	岩級	孔内水位	標準貫入試験		原位置	室内	掘進状況							
													深	N値			掘進	孔径	給回	送水	送水	排水		
m	m	m	図	区分	調	状	形	化質	事	(%)	区	測定	度	回	値	試	験	進	ノ	数	量	量	量	
168.87	0.50				暗緑				GL-0.0~0.45 m付近はφ50~100 mm位の玉石が50%位の割合で混じる。マトリックスは硬凝り。有機質である。機物片混じる。				1.45	29			60							
									GL-0.45~5.00 m付近は玉石が5~6割位で混じる。玉石はφ75~200 mm位。機物は石英安山岩。マトリックスは、硬凝り。若干粘土分が混じる。				2.45	50			52							
									GL-5.00~m付近は、玉石が7~8割位を占める。玉石はφ100~200mm位。				2.63	40			48							
									GL-7.50~8.10 m付近にφ600 mm位の玉石あり。マトリックスは硬凝り。粘性分が若干混じる。				3.15	40			35							
									GL-11.40~12.00m付近は、粘性分は混じらない。				3.45	30			183							
													4.15	41			60							
													4.45	30			55							
													5.15	27			41							
													5.45	30			36							
													6.15	50			60							
													6.44	29			63							
													7.10	50			47							
													7.17	7			51							
													8.26	50			56							
													8.41	15			63							
													9.05	50			69							
													9.18	13			75							
													10.15	21			93							
													10.45	30			91							
													11.15	38			77							
													11.45	30			75							
													12.10	50			93							
													12.15	5			91							
													13.15	50			75							
													13.39	24			77							
													14.10	50			93							
													14.30	20			91							
													15.15	50			75							
													15.33	16			77							
	152.72	16.65											16.40	50			93							
	151.97	17.40											17.00	50			91							
	151.57	17.80											17.04	4			77							
	150.67	18.70															93							
	149.37	20.00															91							