岩盤ボーリング柱状図

調　　査　　名　一級河川　太田川水系　東福田４支外　砂防激甚災害対策特別緊急事業に伴う業務委託

事　業　・　工　事　名

調査目的及び調査対象　砂防　ダム・溜池

ボーリング名	東福田6支隣Bor.3	調査位置	東福田6支隣　NO.0　CL	北　緯	34° 26' 39.4640"
発注機関	広島県西部建設事務所	調査期間	令和3年 1月 6日～ 令和3年 1月 7日	東　経	132° 32' 38.3456"
調査業者名		主任技師		現場代理人	コア鑑定者 / ボーリング責任者
孔口標高	TP 172.46m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 90° 東 180° 南 270° 西
総削孔長	6.00m	地盤勾配	16° 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機：D-0B（東邦地下工機） エンジン：ヤンマー NFAD8　ポンプ：BG-3B（東邦地下工機）

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	工学的地質区分名（模様）	工学的地質区分名	色調	風化の程度	変質の程度	硬軟	コア形状	割れ目の状態	岩級区分	コア採取率 (%) / 最大コア長 (cm) / RQD [%]	記事
	172.06	0.40	SM	シルト質砂	暗灰								砂は中砂が主体。含水量多く、緩い。
1	171.06	1.40	SM	シルト混じり砂	灰～褐	w5	h4	E	Ⅵ	d	D	1[0]{100} 15[27]{100}	砂は中～粗砂が主体。φ5～10mm程度の礫を少量含む。
2			+ + +