土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調　　査　　名　二級河川瀬野川水系瀬野川支川51砂防激甚災害対策特別緊急事業に伴う業務委託

事業名 または 工事名　二級河川瀬野川水系瀬野川支川51砂防激甚災害対策特別緊急事業

調査目的及び調査対象　砂防 砂防

ボーリング名	R-BP.3	**調査位置**	広島県広島市安芸区瀬野町			**北緯**	34° 26′ 39.5702″
発注機関	広島県西部建設事務所			**調査期間**	2020年 12月 1日 ～ 2020年 12月 3日	**東経**	132° 35′ 45.2354″
調査業者名		**管理技術者**		**担当者**		**コア鑑定者**	**ボーリング責任者**
孔口標高	T.P. +190.82m	**角度**	180° 上下 90° 0°	**方位**	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	**地盤勾配**	水平0° 鉛直 90°
総削孔長	7.00m	**使用機種**	**試錐機**	東邦-D1	**エンジン**	NFD-13	**ポンプ** BG-3B

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名（模様）	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対稠度	地質時代名	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度－N値図	N値	深度 (m)	100mmごとの打撃回数 0～100	100～200	200～300	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験	原位置試験	削孔月日
	190.52	0.30		礫混り砂		赤褐				表土。木根混入。	12/02 0.60															
1				礫混り砂		褐～灰褐	緩い～中ぐらい			崖錐定積物。細砂～細礫主体で風化礫φ5～10mm混入。		(1, 1, 2/150)	3	1.15 1.50	1	1	2 150	4 350							
2												(5, 6, 10)	21	2.15 2.45	5	6	10	21 300							
3	187.72	3.10		礫混り砂		褐灰～褐	rd4			流れマサ・残留マサ様を呈し、細砂～細礫主体で粉砕状態で採取。		(50/20) →	750	3.00 3.02	50 20			50 20	20							
4	186.77	4.05		花崗岩		褐灰～灰				風化花崗岩。角礫状～短棒状コア主体で、BP.1, BP.2, BP.4に比べ風化進行し岩片は軟質。		(50/50) →	300	4.00 4.05	50 50			50 50	50							12/2
5																										
6																										
7	183.82	7.00																								12/3