土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調　査　名　二級河川 黒瀬川水系 南城川 砂防激甚災害対策特別緊急事業に伴う測量設計等業務委託

事業名 または 工事名　二級河川 黒瀬川水系 南城川 砂防激甚災害対策特別緊急事業

調査目的及び調査対象　砂防 砂防

ボーリング名	B2-3	**調査位置**	広島県東広島市八本松町地内			**北緯**	34° 27′ 49.2110″
発注機関	広島県西部建設事務所東広島支所			**調査期間**	2020年 10月 9日 ～ 2020年 10月 13日	**東経**	132° 42′ 24.5780″
調査業者名		**主任技師**		**現場代理人**		**コア鑑定者**	**ボーリング責任者**
孔口標高	T.P. 305.84m	**角度**	180° 上 90° 下 0°	**方位**	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	**地盤勾配**	水平0° 鉛直 90°
総削孔長	8.00m	**使用機種**	**試錐機**	東邦地下工機D-0	**エンジン**	ヤンマーディーゼルNFD-12	**ポンプ** 東邦地下工機BG-3B

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名（模様）	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対稠度	地層名	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度－N値図 0 10 20 30 40 50	N値	深度 (m)	100mmごとの打撃回数 0～100	100～200	200～300	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験	原位置試験	削孔月日
1				コンクリート		灰～淡褐灰				堰堤のコンクリート。 現地の、玉石、砂礫を骨材として使用している。 玉石は、硬質である。 所々、間隙がある。 玉石混り砂礫状を呈する。																10/9
2																										
3																										
4																										
5	300.24	5.60									10/13 6.00 ▽															10/12
6				花崗岩		淡青灰				細粒花崗岩。 コアは、短柱状～棒状を呈し、CH（中硬岩）に相当する。 硬質である。																
7	297.84	8.00																								10/13