土質ボーリング柱状図（オールコア）

調　　査　　名　一級河川高梁川水系成羽川測量設計業務委託（河川改良・単独）

事　業　・　工　事　名

調査目的及び調査対象　河川　護岸

ボーリング名	Boring No.2	調査位置	広島県庄原市東城町川東地先(主測線2)	北緯	34° 53' 53.6102"
発注機関	広島県北部建設事務所庄原支所	調査期間	令和4年 2月 3日～ 令和4年 2月 4日	東経	133° 16' 25.1407"
調査業者名		主任技師		現場代理人	コア鑑定者 / ボーリング責任者
孔口標高	TP 304.40m	角度	180°上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270°西 90°東 180°南
総削孔長	2.65m	地盤勾配	0° 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機: YBM-05D / エンジン: ヤンマー製NS-75型 / ポンプ: ヤンマーAAA型

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名(模様)	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対稠度	コア採取率 (%) / 最大コア長 (cm)	記事	孔内水位/測定月日	原位置試験 深度 (m)	試験名及び試験	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験	削孔月日	削孔速度 (cm/h)	孔径・孔壁保護	コアチューブ・ビット	給圧 (MPa)	回転数 (rpm)	送水圧 (MPa)	削水・送水量 (L/min)	排水量 (L/min)
1	303.75	0.65		砂礫		斑茶灰 暗茶		20 (100)	現河床堆積物。礫はφ10～30mmの亜円礫主体。砂は粗砂を主体とする。	0.50							2/3	70	SG/ケーシング	S/WC	0.2	60	0.0	WJ 0.0	0.0
2	302.35	2.05		礫岩		青灰		19 (100)	備北層群相当層。礫はφ10～50mmの亜角礫主体とする。礫種は塩基性岩及び古期堆積岩を主体とする。								2/4	100	66	D/DC	0.1	100	0.0	WA 7.0	7.0
3	301.75	2.65		砂岩				30 (100)	粗砂を主体とする砂岩層。GL-2.00m以深，局部的に礫含有する。																
4																									
5																									
6																									