土質ボーリング柱状図（オールコア）

調　　査　　名　一級河川高梁川水系成羽川測量設計業務委託（河川改良・単独）

事　業　・　工　事　名

調査目的及び調査対象　河川　護岸

ボーリング名	Boring No.13	調査位置	広島県庄原市東城町川東地先(副測線2)	北緯	34° 53' 54.8983"
発注機関	広島県北部建設事務所庄原支所	調査期間	令和4年 2月28日～ 令和4年 3月 1日	東経	133° 16' 25.6701"
調査業者名		主任技師		現場代理人	コア鑑定者 / ボーリング責任者
孔口標高	TP 304.22m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
総削孔長	2.90m	地盤勾配	0° 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機 YBM-05D / エンジン ヤンマー製 NFD12型 / ポンプ ヤンマーAAA型

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名(模様)	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対稠度	コア採取率 (%) / 最大コア長 (cm)	記事	孔内水位/測定月日	原位置試験 深度 (m)	原位置試験 試験名及び試験	試料採取 深度 (m)	試料採取 試料番号	試料採取 採取方法	室内試験	削孔状況 削孔月日	削孔速度 (cm/h)	孔径・孔壁保護	コアチューブ・ビット	給圧 (MPa)	回転数 (rpm)	送水圧 (MPa)	削水・送水量 (L/min)	排水量 (L/min)
1	303.32	0.90		砂礫		斑褐橙		12 (100)	現河床堆積物。砂礫を主体とする。砂は粗砂主体。	第四紀							2/25	50	66/ノーマルシング	S/MC	0.1	50	0.0	W1 0.0	0.0
	302.77	1.45		砂岩・泥岩互層		青灰 暗青灰 茶褐		21 (100)	砂岩泥岩互層。泥岩優勢部は黒色を呈し脆弱化している。	第三紀								100	66	D/DC	0.2	150	0.0	W5 7.0	7.0
2				礫岩		青灰		18 (100)	不均質な礫岩。礫種は塩基性岩および古期堆積岩主体。φ1～5cm程度の亜角礫主体。	第三紀							2/28 3/1								
3	301.32	2.90																							
4																									
5																									
6																									