岩盤ボーリング柱状図

調査名　二級河川　沼田川水系　椋梨川　災害関連事業に伴う実施設計等業務委託

事業・工事名

調査目的及び調査対象　河川　橋梁・高架

ボーリング名	ボーリングNo.2	調査位置	広島県東広島市豊栄町安宿　末永橋A2橋台	北緯	34° 33’ 22.6112″
発注機関	広島県西部建設事務所東広島支所	調査期間	令和3年 2月25日～ 令和3年 3月 2日	東経	132° 51’ 27.6029″
調査業者名		主任技師		現場代理人	コア鑑定者 / ボーリング責任者
孔口標高	TP 348.52m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
総削孔長	13.00m	地盤勾配	0° 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機：東邦DO型 / エンジン：ヤンマーNF-90型 / ポンプ：東邦製BG-3C

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	工学的地質区分名（模様）	工学的地質区分名	色調	風化の程度	変質の程度	硬軟	コア形状	割れ目の状態	岩級区分
	347.82	0.70	MG	礫混じりシルト質砂	茶褐						
	347.62	0.90	MS	砂質シルト	黄褐						
1			MG	礫混じりシルト質砂	暗茶						
2	346.37	2.15									
			MS	砂質シルト	茶褐						
3	345.62	2.90									
			S	砂	暗茶褐						
	344.92	3.60									
4			S	礫混じり砂	灰褐						
	344.27	4.25									
5						w4	h3 h4	D E	V VII	d	D
						w3	h3	D	V	c	
6											
			sl	風化粘板岩	褐緑灰	w4	h4	C D	VII	d	D
7											
8						w3	h3	C	III	c	
9	339.52	9.00				w4	h4		VII	d	D
			sl	風化粘板岩	緑青灰	w3	h3	D	V	c	D
10	338.52	10.00				w4	h4			d	D
						w3	h3			c	D
						w1	h1	B		b	CL
11						w2	h2	C	III	c	D
			sl	粘板岩	青灰	w1	h1	B		b	CL
12						w2	h2	C		c	D
						w1	h1	B	II	b	CL
13	335.52	13.00									
14											
15											
16											
17											
18											

コア採取率 ×—× (%)　最大コア長 ●—● cm　RQD ——— [%]


0 20 40 60 80
100
100
100