土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調　査　名　その他河川　ハタガミ川　通常砂防事業に伴う業務委託

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象　砂防 構造物基礎

ボーリング名	Bor.No.1	**調査位置**	広島県江田島市江田島町鷲部一丁目			**北緯**	34° 13′ 44.2″
発注機関	広島県西部建設事務所　工務第一課			**調査期間**	2022年 11月 29日 ～ 2022年 12月 7日	**東経**	132° 29′ 1.5″
調査業者名		**主任技師**		**現場代理人**		**コア鑑定者**	**ボーリング責任者**
孔口標高	T.P. 86.26m	**角度**	180°　上下　90°　0°	**方位**	北 0°　270° 西　90° 東　180° 南	**地盤勾配**	水平 0°　鉛直 90°
総削孔長	7.00m	**使用機種**	**試錐機**	東邦 D1-B型	**エンジン**	ヤンマー　NFD-13	**ポンプ** 東邦　BG-3B

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名（模様）	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対稠度	地質時代名	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度－N値図	N値	深度 (m)	100mmごとの打撃回数 0～100	100～200	200～300	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験	原位置試験	削孔月日
1				花崗岩		淡褐～褐				硬質な棒状コアで採取される。 コアは円柱状でコア肌は滑らかである。 クラック・亀裂を所々有する。 漏水なし。	12/07 1.25	0 10 20 30 40 50		1.15 1.15	貫入	不能		50/0							11/30
2														2.00 2.00	貫入	不能		50/0								
3														3.00 3.00	貫入	不能		50/0								
4														4.00 4.00	貫入	不能		50/0								
5														5.00 5.00	貫入	不能		50/0								
6														6.00 6.00	貫入	不能		50/0							12/1	
7	79.26	7.00												7.00 7.00	貫入	不能		50/0							12/2	
8																										
9																										