土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調　査　名　可部八丁目21地区　外　急傾斜地崩壊対策事業に伴う業務委託

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象　砂防 掘削・掘削のり面

ボーリング名	BO-1	**調査位置**	広島県広島市安佐北区大林町			**北緯**	34° 34′ 16.8113″
発注機関	広島県西部建設事務所			**調査期間**	2022年 3月 24日 ～ 2022年 3月 28日	**東経**	132° 33′ 48.4081″
調査業者名		**主任技師**		**現場代理人**		**コア鑑定者**	**ボーリング責任者**
孔口標高	T.P. 142.24m	**角度**	180° 上 90° 下 0°	**方位**	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	**地盤勾配**	水平0° 鉛直 90°
総削孔長	9.00m	**使用機種**		**試錐機**	東邦地下工機　DO-D		
				エンジン	ヤンマー　TF120M	**ポンプ**	東邦地下工機　BG-3C

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名（模様）	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位／測定月日	深度－N値図	N値	深度 (m)	100mmごとの打撃回数 0～100	100～200	200～300	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験	原位置試験	削孔月日
1	140.74	1.50		礫混じり砂		褐灰	rd2		崩積土 径2mm～2.5cmの角礫を主体とする。 表層10cmは植物根を混入する腐葉土。			11	1.15 1.45	2	5	4	11/300							3/24
2				玉石混じり砂礫			rd2		河床堆積物、崖錐堆積物混在層 コア長10cm程度までの玉石、礫を多く含む砂礫。 礫、玉石は花崗岩、泥岩等雑多で、異地性のものも含まれる。			23	2.15 2.45	6	13	4	23/300								
3												13	3.15 3.45	4	5	4	13/300								
4												8	4.15 4.45	3	3	2	8/300								
5	136.79	5.45								03/28 5.18		29	5.15 5.45	4	12	13	29/300								
6				花崗岩		淡白			軟岩II（CM級主体） コアは短柱状～長柱状コアとして採取され、岩片は硬質である。 傾斜60°の割れ目が数cm～十数cm間隔で入る。 深度7.8m～8.7mの間、CH級を含み硬質である。			250	6.00 6.06	50/60			50/60	60							
7																									
8																									
9	133.24	9.00																							3/28
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									