土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名	二級河川三津大川水系蚊無中西谷砂防激甚災害対策特別緊急事業に伴う測量設計等業務委託
事業・工事名	
調査目的及び調査対象	砂防　橋梁・高架

ボーリング名	Bor-4	調査位置	広島県東広島市安芸津町三津	北緯	34° 20' 31.4955"
発注機関	広島県西部建設事務所東広島支所	調査期間	令和3年 4月15日～ 令和3年 4月19日	東経	132° 47' 53.7447"
調査業者名		主任技師		現場代理人	コア鑑定者 / ボーリング責任者
孔口標高	TP 102.21m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	0°北 270°西 90°東 180°南
総削孔長	6.00m	地盤勾配	15° 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機：東邦地下工機D1-B / エンジン：ヤンマー NFD13 / ポンプ：東邦地下工機BG-3

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名（模様）	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位／測定月日
	102.11	0.10		礫質土					径20mm前後の砕石主体。	
	101.36	0.85		礫混り粘土質砂		褐灰			未固結の礫混り粘土質砂。径5～30mm前後の亜角礫が主体。深度0.7m付近、コンクリート。	4/16 0.83
1			//=//=//=//