ボーリング柱状図

調　　査　　名　地方港湾　土生港　港湾海岸保全事業に伴う業務委託(三庄地区)

事 業 ・ 工 事 名

ボーリングNo.	5	1	3	3	3	1	5	5	0	0	0

シートNo.

ボーリング名	Bor.No.3	調査位置	尾道市因島三庄町		北緯	34° 17' 52.3935"
発注機関	広島県東部建設事務所三原支所	調査期間	平成28年11月23日～平成28年11月25日		東経	133° 11' 52.7537"
調査業者名		主任技師		現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者
孔口標高	CDL 5.12m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 東 90° 南 180° 西 270°	地盤勾配 0° 水平 鉛直 90°
総掘進長	6.00m	使用機種	試錐機	YBM製YSO-1	ハンマー落下用具	半自動型
			エンジン	㈱ヤンマー製TF120VE型	ポンプ	YBM製SP-40

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 m	試験名及び結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験	掘進月日
	4.92	0.20	0.20		コンクリート	灰			コンクリート。															
	4.57	0.35	0.55		砂礫	暗褐灰			φ20～40mmの礫を主体とし，砂は不均質。															
1					コンクリート	灰			コンクリート。															11/23
2	2.67	1.90	2.45								11/26 2.35													
	2.02	0.65	3.10		玉石	淡灰			花崗岩質の捨石。															
3	1.72	0.30	3.40		コンクリート	灰			コンクリート。															11/24
	1.42	0.30	3.70		砂礫	灰褐			φ20～40mmの礫を主体とし，砂は不均質。			3.60	2	25	23	50/23	65			3.60	P3-1	㊀	比重含水粒度	
4												3.83	50/3			50/3	500			3.70				
5					花崗岩	淡褐灰	非常に密な		粗粒花崗岩。 風化著しくマサ状を呈す。 軟岩Ⅰ。DH級。			4.06												
												5.02	50/5			50/5	300							
												5.07												
6	-0.88	2.30	6.00									6.02	50/4			50/4	375							11/25
7												6.06												
8																								
9																								
10																								
11																								