ボーリング柱状図

調　査　名　地方港湾　土生港　港湾海岸保全事業に伴う業務委託(三庄地区)

事業・工事名

ボーリングNo.	5	1	3	3	3	1	5	5	0	0	0

シートNo.

ボーリング名	Bor.No.6	調査位置	尾道市因島三庄町	北緯	34° 17' 50.2338"	
発注機関	広島県東部建設事務所三原支所	調査期間	平成28年11月25日～平成28年11月28日	東経	133° 11' 54.3564"	
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	CDL 3.97m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 西 270° 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	東邦D-1	ハンマー落下用具	半自動型
総掘進長	8.00m								エンジン	ヤンマー NFD120	ポンプ	東邦製BG-3C

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 m	試験名及び結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験	掘進月日
1	2.67	1.30	1.30		礫混じり砂	淡褐			中～粗砂主体。 φ20mm程度の礫を少量含む。		11/26 0.53 11/28 1.23	1.15 1.30	2	48		50/15	100							
2	1.77	0.90	2.20		玉石	淡褐灰			花崗岩質の捨石。 玉石径50cm程度。														11/25
3												3.15	6	9	14	29/30	29						
4					砂岩	黄褐	中ぐらい		砂岩の強風化部。固結状にて採取されるが，指圧で砕くと微細砂状になる。			3.45											
5	-1.03	2.80	5.00									4.15	5	5	7	17/30	17						
6	-2.03	1.00	6.00		風化花崗岩	淡褐	密な		強風化花崗岩。 風化著しくマサ状。			4.45 5.15	9	10	15	34/30	34						
7	-4.03	2.00	8.00		花崗岩	淡褐	非常に密な		粗粒花崗岩。風化著しくマサ状。 軟岩Ⅰ。DH級。			5.45 6.15 6.33	23	27/9		50/18	83						11/26
8												7.10 7.27	24	26/7		50/17	88						11/28
9												8.10 8.20	50			50/10	150						
10																							
11																							
12																							
13																							