ボーリング柱状図

調　査　名　第二種漁港　倉橋漁港　港整備交付金事業に伴う業務委託（室尾地区）

事業・工事名

ボーリングNo.	5	1	3	2	1	4	1	3	0	0	3

シートNo.

ボーリング名	No.3	調査位置	広島県呉市倉橋町室尾		北緯	34° 05’ 41.4000″
発注機関	広島県西部建設事務所呉支所	調査期間	平成30年 1月29日～平成30年 1月29日		東経	132° 32’ 36.7000″
調査業者名		主任技師		現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者
孔口標高	CDL -17.39m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	0°北 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配 0° 水平 0° 鉛直 90°
総掘進長	7.00m	使用機種	試錐機	東邦地下工機D1-B48型	ハンマー落下用具	半自動型
			エンジン	ヤンマーディゼルNFD-13	ポンプ	東邦地下工機BG-3C

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日
1									GL-0.00～0.80m間は、粘土分を少量含む。 砂は、粗砂主体。 全体的に貝殻片混入。 φ5～10mmの角礫を多量に含む。		
2					礫混り砂	淡褐灰	中ぐらい				
3											
4	-21.69	4.30	4.30								
5	-22.39	0.70	5.00		強風化花崗岩	暗褐灰			土砂状に強風化した基盤岩。 弱い指圧で砂質土状に砕ける。 まさ土状。 岩級区分「D級」		
	-23.09	0.70	5.70		風化花崗岩	暗褐灰			土砂状に風化した基盤岩。 指圧で砂質土状に砕ける。 まさ土状。 岩級区分「D級」		
6					風化花崗斑岩	暗褐灰					
7	-24.39	1.30	7.00						風化した基盤岩（岩脈）。 指圧で砂質土状に砕ける。 岩級区分「D級」		
8											
9											
10											
11											
12											

標準貫入試験 深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値 0 10 20 30 40 50 60
1.15	1			1	1
1.45	30			30	
2.15	2	1	2	5	5
2.45				30	
3.15	2	2	2	6	6
3.45				30	
4.15	3	10	17	30	30
4.45				30	
5.15	31	19		50	50以上
5.28		3		13	
6.00	50			50	50以上
6.05	5			5	
7.00	50			50	50以上
7.05	5			5	

原位置試験 深度 m	試験名及び結果

試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験	掘進月日
1.15	P-1	○	物理	1/29
1.45				
2.15	P-2	○	物理	
2.45				
3.15	P-3	○	物理	
3.45				
4.15	P-4-1	○		
4.30	P-4-2			
4.45				
5.15	P-5	○		
5.28				
6.00	P-6	○		
6.05				
7.00	P-7	○		
7.05				