土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調　　査　　名　三谷神辺線道路改良事業に伴う業務委託

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象　道路 橋梁・高架

ボーリング名	R1-No.1-3	**調査位置**	福山市神辺町川北地先			**北緯**	34° 32′ 37.9″
発注機関	広島県　東部建設事務所　工務課			**調査期間**	2019年 11月 12日 ～ 2019年 11月 20日	**東経**	133° 22′ 50.8″
調査業者名		**主任技師**		**現場代理人**		**コア鑑定者**	**ボーリング責任者**
孔口標高	T.P. 8.49m	**角度**	180° 上下 90° 0°	**方位**	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	**地盤勾配**	水平0° 鉛直 90°
総削孔長	3.50m	**使用機種**	**試錐機**	東邦　DO-B	**エンジン**	ヤンマー　NFAD-8	**ポンプ** 東邦　BG-3B

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名（模様）	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対稠度	地質時代名	記事	孔内水位／測定日 17.19 0.00	標準貫入試験 深度－N値図 0 10 20 30 40 50	N値	深度 (m)	100mmごとの打撃回数 0～100	100～200	200～300	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験	原位置試験	削孔月日
	7.99	0.50		コンクリート		灰				護床ブロック。鉄筋コンクリート。																
	7.69	0.80		礫混じり砂		褐灰				埋土。礫混じり砂。礫は、φ2～30mmの亜角礫。																
1	7.59	0.90		木片		褐				埋土。木片。																
2				礫混じり砂		灰				埋土。礫混じり砂。礫は、φ2～65mmの亜角礫。砂分は、細～中砂。																
3	5.19	3.30																								11/19
	4.99	3.50		コンクリート		灰				鉄筋コンクリート。																11/20
4																										
5																										