ボーリング柱状図

調　　査　　名　主要地方道　府中世羅三和線　道路改良事業に伴う業務委託

事 業 ・ 工 事 名

ボーリングNo.										

シートNo.

ボーリング名	No.2	調査位置	広島県世羅郡世羅町下津田	北緯	° ′ ″
発注機関	広島県東部建設事務所三原支所	調査期間	令和元年10月 4日～ 令和元年10月 9日	東経	° ′ ″
調査業者名		主任技師		現場代理人	コア鑑定者 / ボーリング責任者
孔口標高	333.98m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	0北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
総掘進長	5.00m	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機：東邦地下工機D1-B / ハンマー落下用具：自動落下 / エンジン：ヤンマーNFD13 / ポンプ：東邦地下工機BG-3

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	上質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 m	試験名及び結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験	掘進月日
1	331.98	2.00	2.00		玉石混り砂	褐灰	緩い		コア長10cm前後の玉石を混入する礫混り砂。 径5～50mm前後の亜角礫が主体で砂分は粒径不均一。 表層は植物根を含む。			1.15	1/10	3/10	5/10	9/30								
2												1.45												
												2.00	50/6			50/6	50以上						
3									流紋岩（中硬岩）。 コア長15～50cm前後の連続する、棒状コア主体で採取される。 岩片硬質を呈する。 全体にコア肌やや粗い。 高角度の潜在亀裂が発達する。			2.06											10/7
												3.00	貫入不能			貫入不能	50以上						
4												4.00	貫入不能			貫入不能	50以上						
5	328.98	3.00	5.00		流紋岩	灰						5.00	貫入不能			貫入不能	50以上							10/8
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								