土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調　　査　　名　　二級河川 黒瀬川水系 黒瀬川外 災害実施設計書作成に伴う業務委託

事業名または工事名　　二級河川 黒瀬川水系 黒瀬川外

調査目的及び調査対象　　道路　掘削・掘削のり面

ボーリング名	No.764	調査位置	呉市豊浜町大浜（谷口生コン東）			北緯	34° 9′ 14.0500″
発注機関	広島県 西部建設事務所 呉支所			調査期間	令和01年06月17日～令和01年06月21日	東経	132° 48′ 45.9500″
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	T.P. 6.41 m	角度	0°	方位		地盤勾配	35°	使用機種	試錐機	D1-B(東邦地下)
総削孔長	5.85 m								エンジン	NF-8(ヤンマー)	ポンプ	BG-3B(東邦地下)

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名（模様）	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位／測定年月日	標準貫入試験 N値	N値	深度 (m)	100mmごとの打撃回数 0～100	100～200	200～300	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験	削孔月日
1	4.61	1.80		礫混り砂		褐	極緩		マサ土起源の崩積土砂 粗砂主体の混合砂でφ20mm以下の礫が点在する。		0 10 20 30 40 50	3.0	1.15	1	1	1	3							
2	4.36	2.05		礫混り腐植土		暗褐			木片，木葉を主体とする腐植土。花崗岩礫を含む。			187.5	1.45 2.05	80 50	70	150	300 50	80						
	4.11	2.30		コンクリート		灰			基礎コンクリート。				2.13	80			80							6/18
3				風化花崗岩		淡灰	極密		基盤である花崗岩 コア長L=5cm程度の岩片～短棒状コア主体， 岩質はやや脆い。CL級，軟岩に区分			∞	3.00	貫入不能			50	0						6/19
4	2.21	4.20										∞	4.00	貫入不能			50	0						
5				花崗岩		桃灰	極硬		コア長L=20cm以上の棒状コアで採取される。 岩質は堅硬緻密。割れ目は概ね密着し，シャープである。 CM級，軟岩Ⅱに区分。			∞	5.00	貫入不能			50	0						
6	0.41	6.00										∞	6.00	貫入不能			50	0						6/20