岩盤ボーリング柱状図

調　　査　　名	一般県道　宇賀安田線　道路改良事業に伴う測量・地質調査・設計業務委託（単独）
事　業　・　工　事　名	
調査目的及び調査対象	道路　掘削・掘削のり面

ボーリング名	Br1-1	調査位置	広島県三次市甲奴町品	北　緯	34° 40' 21.9476″
発注機関	広島県北部建設事務所	調査期間	令和5年 3月 2日～ 令和5年 3月 4日	東　経	133° 01' 56.9119″
調査業者名		主任技師		現場代理人	
コア鑑定者		ボーリング責任者			
孔口標高	TP 532.47m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	0°北 0° 270° 90° 西 東 180° 南
地盤勾配	16° 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	東邦DO-C	
総削孔長	9.00m		エンジン	ヤンマーNFD12-FK	ポンプ　東邦BG-3C

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	工学的地質区分名（模様）	工学的地質区分名	色調	風化の程度	変質の程度	硬軟	コア形状	割れ目の状態	岩級区分	コア採取率 (%) / 最大コア長 cm / RQD [%]	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度－N値図	N値	深度	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	原位置試験	室内試験	削孔状況 削孔月日	削孔速度 (cm/h)	孔径・孔壁保護	コアチューブ・ビット	給圧 (MPa)	回転数 (rpm)	送水圧 (MPa)	削孔水・送水量 (L/min)	排水量 (L/min)
1												0[0](100)					1.15	10													
2												0[0](100)				10	1.45	300					3/2	55	66／ケーシング	φ66打込みによる／打込み	0.0	0	0.0	W1/0	0
3												0[0](100)				13	2.15	13													
4												0[0](100)				10	2.45	300						110							
5	527.47	5.00				w4			VI			0[0](100)				23	3.15	10						30		ダブルコアチューブ/BC	10.010		0.1	W3/10	1
6												0[0](100)				50	3.45	300					3/3	90		ダブルコアチューブ/DB					
7												0[0](100)				50以上	4.15	23						85							
8												0[0](100)				50以上	4.45	300						90							
9	523.47	9.00										0[0](100)				50以上	5.15	50	300					120							
10																	5.45	300													
11																50以上	6.15	50	150												
12																	6.30	150													
13																50以上	7.15	50	90												
14																	7.24	90													
																50以上	8.15	50	60												
																	8.21	60													
																50以上	9.15	50	220												
																	9.37	220													