土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調　査　名　地方港湾　大西港　塔之越地区　港湾海岸保全事業に伴う業務委託(その2)

事業名 または 工事名　地方港湾　大西港　塔之越地区　港湾海岸保全事業

調査目的及び調査対象　港湾 護岸

ボーリング名	No. 2	**調査位置**	広島県豊田郡大崎上島町中野				**北緯**	34° 15′ 12.1876″	
発注機関	広島県西部建設事務所東広島支所			**調査期間**	2023年 10月 11日 ～ 2023年 10月 12日		**東経**	132° 53′ 30.7535″	
調査業者名		**主任技師**		**現場代理人**		**コア鑑定者**		**ボーリング責任者**	
孔口標高	T.P. 3.82m	**角度**	180° 上下 90° 0°	**方位**	北 0° 90° 東 180° 南 270° 西	**地盤勾配**	水平0° 鉛直 90°	**使用機種**	
総削孔長	5.00m							**試錐機**	DI-B（東邦地下）
								エンジン	NFD-13(ヤンマー) **ポンプ** HG-3(東邦地下)

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名（模様）	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対稠度	地層名	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度－N値図	N値	深度 (m)	100mmごとの打撃回数 0～100	100～200	200～300	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験	原位置試験	削孔月日
1	1.42	2.40		玉石混じり砂礫		暗灰	rd3			φ10～20mmの亜円礫主体。マトリックスは中～粗の混合砂と少量の細粒分で占められる。玉石，礫種ともに花崗岩。(I)T=1.35～1.45mは礫分が増加傾向にある。含水は多い。		0 10 20 30 40 50	26	1.15	1	3	22	26	30		1.15	2P-1	⊖	土粒子の密度試験 土の含水比試験 土の粒度試験	
2													500	1.45	180	20		300			1.45				
														1.50	50			50							
														2.00	30			30							
														2.03	50			50							
3	-1.18	5.00		風化花崗岩		褐				コアは岩片状～5cm程度の棒状コアで構成される。コア肌はやや粗く，ハンマーの打撃で容易に崩れる。岩芯まで風化が進行し，褐色化が著しい。岩級区分はCL級程度。				3.00	0			0							10/11
														3.00	50			50							
														4.00	0			0							
4														4.00	50			50							
														5.00	0			0							10/12
														5.00											