土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調査名	主要地方道　西城比和線　地質調査業務委託（道路改良・単独）
事業・工事名	
調査目的及び調査対象	道路　地すべり・斜面崩壊

ボーリング名	No.15'	調査位置	広島県庄原市比和町三河内地内			北緯	34° 58' 09.4710"
発注機関	広島県北部建設事務所庄原支所			調査期間	令和5年 7月20日～ 令和5年 7月21日	東経	133° 02' 18.7800"
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	TP 642.78m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 90° 東 180° 南 270° 西	地盤勾配	26° 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機：東邦地下工機D1-48型
総削孔長	6.00m								エンジン：ヤンマーディゼルNFD13-EK　ポンプ：東邦地下工機BG-3C

標尺(m)	標高(m)	深度(m)	現場土質名（模様）	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度—N値図	N値	深度(m)	100mm毎の打撃回数 0～100	100～200	200～300	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験	削孔月日
	642.48	0.30		黒ボク		黒灰			草根含む黒ボク。															
1									φ10cm程度の玉石を多量に含む玉石混り砂（崩積土）。															7/20
2									玉石は新鮮硬質な凝灰岩からなる。															
3				玉石混り砂		茶	rd3																	
4										7/22 4.32														
5	637.28	5.50																						
6	636.78	6.00		風化ひん岩		暗灰～茶褐			砂状～礫状を呈す強風化ひん岩。															7/21
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								