岩盤ボーリング柱状図

調査名	主要地方道西城比和線外測量設計地質調査業務委託（道路改良・単独）
事業・工事名	
調査目的及び調査対象	道路　地すべり・斜面崩壊

ボーリング名	No.7	調査位置	広島県庄原市比和町三河内			北緯	34° 58’ 04.1887″
発注機関	広島県北部建設事務所庄原支所			調査期間	平成30年 8月22日～平成30年 8月29日	東経	133° 02’ 22.6371″
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	717.10m	角度	180°（上）90° 0°（下）	方向	北 0° 90°東 180°南 270°西	地盤勾配	32° 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	YBM-05型
総削孔長	15.00m								エンジン	ヤンマーディゼルNFD-9	ポンプ	GP-3

標尺（m）	標高（m）	深度（m）	工学的地質区分名（模様）	工学的地質区分名	色調	風化の程度	変質の程度	硬軟	コア形状	割れ目の状態	岩級区分	コア採取率（%）／最大コア長 cm／RQD［%］	記事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度－N値図	N値	深度	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量	原位置試験	室内試験	削孔月日	削孔速度（cm／h）	孔径・孔壁保護	コアチューブ・ビット	給圧（MPa）	回転数（rpm）	送水圧（MPa）	削孔水・送水量（L／min）	排水量（L／min）
1	716.50	0.60		表土	黒								有機質な粘性土（黒ボク）。植物片混入。																			
2				シルト混り砂	黄灰								キビ土。 粒度は、シルト分が少量混じる砂である。 GL-1.85mや2.60m付近には有機質部が存在する。							600											
3	713.50	3.60																													
4				礫混り砂質粘性土	淡褐灰								φ20mm以下の礫が混じる砂質粘性土。 礫は主に凝灰岩で、角礫を呈す。	8/23 4.52																	
5	711.60	5.50																													
6				風化ひん岩	茶灰～茶褐	w5～w4	h1～D	E～D	VI～V	d	DL		砂状～角礫状を呈す風化ひん岩。 所々に角礫状の凝灰岩が存在する。 GL-7.50～8.95mは、酸化が進み茶褐色を呈す。																			
7																															
8	708.15	8.95																													
9				凝灰岩	暗灰～茶褐	w3	h1	C	IV	c	DH		主に岩片状～短柱状を呈す凝灰岩。 20～80°程度の割れ目が多く発達するが、岩片が硬質である。 GL-9.80～10.40、12.0～12.50mはひん岩の貫入岩が存在し、その周辺は角礫状となる。 GL-12.00～12.50mはひん岩の貫入に伴い、周囲が土砂化している。	8/25 8.27																			
10																															
11							h1																								
12							h2		IV～III	b	CL																				
13						w2		C																							
14							h1																								
15	702.10	15.00																													
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															