# 岩盤ボーリング柱状図

**調　　査　　名**　福山沼隈線道路改良工事に伴う業務委託（７工区）

**事業名 または 工事名**

**調査目的及び調査対象**　道路 構造物基礎

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ボーリング名** | T-2 | **調査位置** | 福山市草戸町地内 | | | **北緯** | 34° 28′ 9.5162″ |
| **発注機関** | 広島県東部建設事務所 | | | **調査期間** | 2018年 12月 13日 ～ 2018年 12月 18日 | **東経** | 133° 20′ 57.3407″ |
| **調査業者名** | | **主任技師** | | **現場代理人** | | **コア鑑定者** | | **ボーリング責任者** | |
| **孔口標高** | T.P. 47.57m | **角度** | 180° 上下 0° 90° | **方位** | 北 0° 90° 東 180° 南 270° 西 | **地盤勾配** | 水平0° 鉛直 90° 20° | **使用機種** | **試錐機** | D-0B |
| **総削孔長** | 7.00m | | | | | | | | **エンジン** | NFAD8 | **ポンプ** | BG-3B |

| 標尺 (m) | 標高 (m) | 深度 (m) | 工学的地質区分名（模様） | 工学的地質区分名 | 色調 | 風化の程度 | 変質の程度 | 硬軟 | コア形状 | 割れ目の状態 | 岩級区分 | コア採取率 ×(%) 最大コア長 ○ cm RQD —[%] | 地質時代名 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.97 | 0.60 | | シルト混じり砂 | 暗褐灰 | | | | | | | | | 砂は細～中砂主体。 |
| 1 | | | | 花崗岩 | | w5 | | E | V | d | D | | | 指圧で容易に砕くことができる。 |
| 2 | 45.57 | 2.00 | | 花崗岩 | 褐灰 | w4 | h1 | D | IV | d | D | | | 上部は指圧で砕くことができる。<br>深度3.5～3.8m有色鉱物多く含み、高角度亀裂沿いに粘土脈を挟む。<br>深度5m以深所々有色鉱物を縞状に補獲する。<br>深度6.1m付近より岩片やや硬質となり短棒状コアと岩片状コアを繰り返す。 |
| 6 | 41.47 | 6.10 | | | | | | C | III | c | | | | |
| 7 | 40.57 | 7.00 | | | | | | | | | | | | |

| 孔内水位／測定月日 | 標準貫入 試験 N値 | 深度－N値 図 | 原位置試験 | 室内試験 | 削孔状況 削孔月日 | 削孔速度（cm／h） | 孔径・孔壁保護 | コアチューブ・ビット | 給圧（MPa） | 回転数（rpm） | 送水圧（MPa） | 削孔水・送水量（L／min） | 排水量（L／min） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18 1.64 | 13 300 1.15 1.45 | N値 0 10 20 30 40 50 | | | 12/17 | 240 | 116 | シングル／メタル | 400 - 0 | 50 | | | W1 |
| | 50 300 2.15 2.45 | | | | | 240 | B2 | | 500 - 0 | | 0.0 | W3／50 | 50 |
| | 50 240 3.15 3.39 | | | | | 200 | | | | | 0.0 | W3／50 | 50 |
| | 50 150 4.00 4.13 | | | | | 150 | 66 | ダブル／メタル | 300 - 0 | | 2.0 | W3／50 | 45 |
| | 50 90 5.00 5.09 | | | | | 150 | | | 400 - 0 | 100 | 3.0 | W3／50 | 45 |
| | 50 50 6.00 6.03 | | | | | 120 | | | 500 - 0 | | 4.0 | W3／50 | 45 |
| | | | | | 12/18 | 200 | | ダブル／ダイヤ | 200 - 0 | 150 | 5.0 | W3／50 | 50 |